

Terwamaraton muutosmittaus vuodelle 2022

Vuoden 2022 Terwamaratonin ja Oulunjuoksun reitillä vuonna 2021 Holstinsalmentien kohdalla tehdyt tietyöt on saatu päätökseen.

Mittaus tehtiin kaikkiaan kolmessa osassa.

Ensimmäinen mittaus ennen tietyötä 8.5.2021 ja toinen kun väliaikainen linjaus oli valmis 10.9.2021 sekä kolmas kun tietyö oli kokonaan valmis 6.5.2022.

Mittaukset tehtiin teräsmittalla.

Reitin pituus välillä kaupungin puoleinen linja-autopysäkin kiveyksen reuna – Toppilansalmentien risteyksen 2. valopylväs kaupunkiin päin mitattiin ennen ja jälkeen muutoksen.

Alkuperäinen mitta 8.5.2021: 368,27 m.

Muutoksen jälkeen 10.9.2021: 368,12 m.

Lopullinen 6.5.2022: 368,16 m

Kierroksen pituus on lopullisen muutoksen jälkeen 0,04 m pidempi kuin 2021 väliaikaisen linjauksen mukaan.

Korjaukset tehdään lähtöpaikkojen siirrolla.

Uudet lähtöpaikat ovat:

Kympin lähtöpaikka on Kuusisaaren uuden sillan kautta menevällä kevyenliikenteen väylällä, Raatinsaaren puolella, valopylvästä $8,75\text{ m} - 0,04\text{ m} = 8,71\text{ m}$ uuden sillan suuntaan.

Puolimaratonin lopullinen lähtöpaikka on $23,11\text{ m} + 0,04\text{ m} = 23,15\text{ m}$ kiveyksen reunasta länteen.

Maratonin lopullinen lähtö on $1,94\text{ m} - 2 \times 0,04\text{ m} = 1,86\text{ m}$ Kuusisaaren kuntoilupuiston kiveyksen reunasta itään.